

Helsingin Rudolf Steiner-koulu

KORJAUSTEN TILANNE

Aikataulu, Paraistentie

- 1. Kotiluokat valmistuneet vko 46/2014 (14.10.2014)**
- 2. Päiväkotien tilat 2, 3 ja 4 valmistuvat vko 2/2015 (loppiaseen). 0B-tilat 1 kerroksessa tammikuussa**
- 3. Muut opetustilat valmistuvat vko 14/2015 (maaliskuun loppuun mennessä)**
- 4. Työmaan purkaminen vkot 15-16/2015**
- 5. Kesällä 2015, työt joita ei voida toteuttaa kouluvuoden aikana mm.**
 - Opettajainhuoneet
 - Ulkopuoliset korjaukset
 - Ilmanvaihdon muutos- ja säätötyöt

Aikataulu, Lehtikuusentie

1. **Kotiluokat valmistuvat vko 5/2015 (tammikuun loppu),**
 - 13B, kun luokan koulunkäynti päättyy

2. **Aineopetustilat valmistuvat vko 8/2015 (helmikuun loppu)**

3. **Työmaan purkaminen vkot 8-9/2015**

4. **Kesällä 2015**
 - Opettajainhuoneet
 - Keittiötilat ja kotitalous
 - Metall- ja puutyötilat, liikuntasali
 - Alaluokkien siipien käytävät
 - Ilmanvaihdon muutos- ja säätötyöt
 - Pihan vedenohjaukset

Joulu- ja talvilomien aikana

JOULULOMA 2014

Lehtikuusentie

- Yläluokkien käytävät (2 kpl)

Paraistentie

- Alaluokkien ja esikoulujen ja ip-luokkien käytävät (2 kpl)
- Alaluokkien poistoilmaventtiilien asennus ja säätö (9 luokkaa)

TALVILOMA 2015 (vko 8)

Lehtikuusentie

- Luokkasiipien ilmanvaihdon uusiminen ja säätö

Paraistentie

- Ruokala, keittiö (vkot 7-8)
- Ala-aula ja alakäytävä

Kustannusarviot

	Lehtikuusentie	Paraistentie
Vuoden 2014 arvio	274.498 €	280.088 €
Kevättalven 2015 arvio	66.551 €	156.726 €
Kesän 2015 arvio	172.176 €	139.619 €
Yhteensä	513.225 €	576.433 €

Jälkiseurantamittaukset

Reunaehdot

- Käytetään virallisia hyväksytyjä tutkimusmenetelmiä
- Suoritetaan n. 4 – 6 kk käyttöönoton jälkeen
- Ulkona pakkasta
- Käyttäjien palaute osa seurantaa
- Tulosten tulkinta vaatii kokemusta ja ammattitaitoa

Suomen Sisäilmakeskus Oy toteuttaa